



**CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"  
PRIGNANO CILENTO (SA)**

**CONTI D'ORDINE ESERCIZIO 2025**

**Il Presidente**  
**Ing. Massimo Valentino Ambrosio**



**Prignano Cilento, Novembre 2024**

## **RELAZIONE SUI LAVORI** **(ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025)**

Il presente elaborato è parte integrante del bilancio di previsione del Consorzio di Bonifica Velia per l'annualità 2025 e riguarda i lavori che alla data di redazione del suddetto bilancio risultano finanziati. Nei paragrafi che seguono, i lavori sono stati articolati secondo le seguenti macro-categorie:

1. Lavori finanziati da eseguire nell'anno 2025;
2. Lavori la cui realizzazione nel 2025 è connessa all'impiego di somme residue risultanti da finanziamenti i cui lavori principali sono stati ultimati/collaudati nel corso delle precedenti annualità;
3. Lavori da realizzare nel 2025 con fondi del Consorzio;
4. Lavori eseguiti in qualità di soggetto attuatore.

Sono stati inoltre elencati lavori in attesa di finanziamento ovvero i lavori non finanziati nel 2024 e per i quali si prevede di ottenere il finanziamento nel corso del 2025. Tali interventi, ancorché possano essere finanziati nel corso dell'anno, non sono stati inseriti nelle previsioni di bilancio.

### **Lavori principali da eseguire nell'anno 2025**

Nel prospetto riassuntivo che segue (tabella1), si è provveduto a riportare, per ciascun intervento appartenente alle macro - categorie sopracitate, l'indicazione di:

- ✓ codice identificativo;
- ✓ ente finanziatore;
- ✓ fonte di finanziamento/cofinanziamento;
- ✓ codice unico del progetto CUP;
- ✓ titolo del progetto;
- ✓ importo della spesa prevista (quadro economico):
  - ✓ importo del finanziamento/cofinanziamento;
  - ✓ l'importo del finanziamento da gestire, ovvero delle somme non ancora spese alla data del 31/12/2024;
  - ✓ l'importo della spesa che si ritiene di poter conseguire nel corso dell'anno 2025.

Gli importi riferiti agli ultimi due punti sopraelencati sono ulteriormente distinti in: "lavori, espropriazioni, IVA etc." (colonna 1), "spese generali" (colonna 2) e "rimborsi al consorzio" ovvero le spese sostenute dal Consorzio per la gestione dei lavori (Direzione lavori, RUP, ufficio espropri ed altro), nonché per l'esecuzione di lavori in economia mediante amministrazione diretta. Con riferimento a quanto riportato nel presente elaborato si rileva che la previsione di

bilancio stima un avanzamento complessivo della spesa finanziata per l'annualità 2025 pari a circa 17,335 milioni di euro, corrispondente totale dei finanziamenti residui da gestire. Le spese generali comprensive di IVA e delle attività in amministrazione diretta sono stimate in circa 2,26 milioni di euro e corrispondono a circa il 15% della spesa per lavori, espropri etc. Le predette spese generali sono comprensive delle somme per "rimborsi al consorzio" previste per il 2024 pari a complessivi € 331.547 di cui € 229.458,49 per lavori in amministrazione diretta ed € 102.088,51 per "spese generali di gestione". Di seguito, per ciascun finanziamento, si espongono in sintesi i principali elementi di caratterizzazione dell'avanzamento della spesa.

Tabella 1 – Riepilogo lavori da eseguire nell'anno 2025

LAVORI FINANZIATI/COFINANZIATI														
Cod.	Ente finanziatore	Provvedimento di finanziamento / cofinanziamento	codice unico progetto (CUP)	Titolo del progetto	QTE	Finanziamento	Residuo da gestire			Previsione 2025			RIMBORSI AL CONSORZIO	
							Totale (1+2)	1) Lavori, Indennità di espropriazioni, IVA ed altri Voci	2) Spese generali compreso IVA	Totale (1+2)	1) Lavori, Indennità di espropriazioni, IVA ed altre Voci	2) Spese generali compreso IVA	Lavori Amm. diretta	Sp. Gen. Gestione
2	MIT	F.S.C. 2014-2020	E11D17000030001	Interventi per l'incremento della sicurezza della Diga San Giovanni Corrente nel Comune di Ceraso (SA)	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 837.810	€ 739.595	€ 98.214	€ 837.810	€ 739.595	€ 98.214	€ -	€ 4.934
24	MASAF	F.S.C. 2014-2020	E54B12000120006	Nuovi compresori irrigui nel bacino dell'Alento. Ristrutturazione, ammodernamento e completamento	€ 10.777.598	€ 10.777.598	€ 2.311.727	€ 1.802.055	€ 509.672	€ 2.311.727	€ 1.802.055	€ 509.672	€ 160.334	€ 13.614
25	MIT	F.S.C. 2014-2020	E35G18000100007	Interventi per l'incremento della sicurezza della diga Carmine	€ 2.250.000	€ 2.250.000	€ 2.133.376	€ 1.704.624	€ 428.752	€ 2.133.376	€ 1.704.624	€ 428.752	€ -	€ 12.563
26	MIT	F.S.C. 2014-2020	E35G19000150007	Interventi per l'incremento della sicurezza della diga Nocellito	€ 375.000	€ 375.000	€ 277.342	€ 135.831	€ 141.511	€ 277.342	€ 135.831	€ 141.511	€ -	€ 1.633
27	MIT	P.A.C. 2014-2020	E37B16001500004	Parkway Alento (2° stralcio), Ciclovia dell'Alento	€ 10.800.000	€ 10.800.000	€ 9.107.392	€ 8.479.175	€ 628.217	€ 9.107.392	€ 8.479.175	€ 628.217	€ -	€ 53.633
29	REGIONE	P.S.R. Campania 2014-2020 Mis. 4.3.2	E14D16000060009	Ammodernamento dell'impianto irriguo Metoio alimentato dall'invaso San Giovanni Corrente nel Comune di Ceraso	€ 3.174.784	€ 2.576.531	€ 1.521.391	€ 1.265.399	€ 255.992	€ 1.521.391	€ 1.265.399	€ 255.992	€ 69.125	€ 8.959
30	REGIONE	P.S.R. Campania 2014-2020 Mis. 5.1.1	E98H16000040008	Interventi di manutenzione straordinaria del reticolo idraulico di bonifica. 1° lotto	€ 1.155.915	€ 1.155.915	€ 1.146.399	€ 947.472	€ 198.928	€ 1.146.399	€ 947.472	€ 198.928	€ -	€ 6.751
<b>Totali</b>					€ 29.533.298	€ 28.935.044	€ 17.335.438	€ 15.074.151	€ 2.261.287	€ 17.335.438	€ 15.074.151	€ 2.261.287	€ 229.458	€ 102.089
LAVORI FINANZIATI/COFINANZIATI ULTIMATI - IMPIEGO DI SOMME RESIDUE														
Cod.	Ente finanziatore	Provvedimento di finanziamento / cofinanziamento	CUP	Titolo del progetto	QTE	Finanziamento (RESIDUO)	Residuo da gestire			Previsione 2025			RIMBORSI AL CONSORZIO	
							Totale (1+2)	1) Lavori, Indennità di espropriazioni, IVA ed altri Voci	2) Spese generali compreso IVA	Totale (1+2)	1) Lavori, Indennità di espropriazioni, IVA ed altre Voci	2) Spese generali compreso IVA	Lavori Amm. diretta	Sp. Gen. Gestione
4	MIPAAF	Decr. n.6 del 15/03/1999	E78F06000010001	AGC1 - Progetto Integrato Alento - Completamento schema idrico Alento - 1° lotto. (Residuo)	€ 125.000	€ 125.000	€ 113.090	€ 103.344	€ 9.745	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totali</b>					-	-	113.090	103.344	9.745	-	-	-	-	-
LAVORI DA REALIZZARE CON FONDI PROPRI DEL CONSORZIO														
Cod.	Ente finanziatore	Provvedimento di finanziamento	CUP	Titolo del progetto	QTE	Finanziamento	Residuo da gestire			Previsione 2025			RIMBORSI AL CONSORZIO	
							Totale (1+2)	1) Lavori, Indennità di espropriazioni, IVA ed altri Voci	2) Spese generali compreso IVA	Totale (1+2)	1) Lavori, Indennità di espropriazioni, IVA ed altre Voci	2) Spese generali compreso IVA	Lavori Amm. diretta	Sp. Gen. Gestione
8	Fondi propri		E14E12000610006	Minicentrale elettrica del Palistro	€ 2.108.992	€ -	€ 57.320	€ 50.000	€ 7.320	€ 57.320	€ 50.000	€ 7.320	€ -	€ -
<b>Totali</b>					2.108.992	-	57.320	50.000	7.320	57.320	50.000	7.320	-	-
LAVORI ESEGUITI IN QUALITA' DI SOGGETTO ATTUATORE														
Cod.	Ente finanziatore	Provvedimento di finanziamento	CUP	Titolo del progetto	QTE	Finanziamento	Residuo da gestire			Previsione 2025			RIMBORSI AL CONSORZIO	
							Totale (1+2)	1) Lavori, Indennità di espropriazioni, IVA ed altri Voci	2) Spese generali compreso IVA	Totale (1+2)	1) Lavori, Indennità di espropriazioni, IVA ed altre Voci	2) Spese generali compreso IVA	Lavori Amm. diretta	Sp. Gen. Gestione
-	MASAF		I16J20000170003	Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo. Rete di adduzione e distribuzione	€ 10.000.000	€ 9.708.861	€ 6.975.851	€ 6.238.702	€ 737.149	€ 6.975.851	€ 6.238.702	€ 737.149	€ -	€ -
<b>Totali</b>					10.000.000	9.708.861	6.975.851	6.238.702	737.149	6.975.851	6.238.702	737.149	-	-

Con riferimento al prospetto che precede, si riportano di seguito alcune brevi note relative sia all'attuale svolgimento dei lavori che alla programmazione prevista per il 2025.

### **LAVORI FINANZIATI/COFINANZIATI**

#### **COD. 2- FSC 2014/20 - Interventi per l'incremento della sicurezza della Diga San Giovanni Corrente.**

Con delibera CIPE n. 54 dell'1/12/2016 è stato approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.) che ha ammesso a finanziamento, nell'ambito del Piano dighe, anche gli interventi di manutenzione straordinaria della Diga San Giovanni Corrente (n. arch. 854 B) nel Comune di Ceraso (SA). In data 24/10/2017 è stato sottoscritto l'Accordo con il M.I.T., approvato con Delibera Presidenziale n. 64 del 23/10/2017, riguardante il finanziamento dei suddetti interventi per l'importo complessivo di 1 milione di euro. Con Delibera della Deputazione amministrativa n. 5/2017 e successiva convenzione Rep. n. 464/2017 il Consorzio ha affidato alla società in house Velia Ingegneria e Servizi Srl l'incarico di redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli interventi a farsi per l'importo complessivo di € 12.000 oltre IVA e Cassa (convenzione rep.n.464/2017). Nel corso del 2019 sono state svolte le seguenti attività:

- a) redazione della verifica idrologia idraulica della Diga San Giovanni a firma del prof. Pianese;
- b) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica "Interventi per l'incremento della sicurezza della Diga San Giovanni Corrente" a cura della Velia Ingegneria e Servizi Srl.

Il Ministero a seguito di istruttoria ha approvato con nota prot. n. 16008 del 26/06/2019 la documentazione di cui al punto a); con nota prot.n.30143 del 6/12/2019 lo stesso Ministero ha richiesto al Consorzio di integrare ed adeguare il progetto di fattibilità di cui al punto b).

Nel corso del 2020 il Consorzio con Delibera Presidenziale n. 50/2020 e convenzione rep.n.495/2020 ha affidato alla società in house Velia Ingegneria e Servizi Srl l'incarico di svolgere le seguenti ulteriori attività tecniche e progettuali per un importo complessivo stabilito in € 109.943,72 oltre IVA e Cassa:

#### **A – Attività tecniche**

- a.1 Rivalutazione della sicurezza idrologica ed idraulica dell'invaso, ivi compresa la determinazione della massima portata transitabile nell'alveo a valle;
- a.2 Rivalutazione della sicurezza sismica dello sbarramento e delle opere accessorie ivi compresa la redazione del Documento Preliminare alla Rivalutazione Sismica (DPRS) e del Piano delle indagini;
- a.3 Progetto di gestione dell'invaso;
- a.4 Piano di manutenzione dello sbarramento e delle opere di derivazione;

#### **B – Attività progettuali/esecuzione lavori**

- b.2 Progetto definitivo (escluso lo studio geologico);
- b.3 Progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- b.4 Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Nel corso del 2021 sono state svolte le seguenti attività:

- redazione piano delle indagini geognostiche e di laboratorio (rif. a.2 seconda parte);
- affidamento ed esecuzione delle indagini di cui al punto che precede ed installazione di nuovi piezometri (ditta Geotecnica Consulting Srl di Pescara);
- redazione della rivalutazione della sicurezza sismica dello sbarramento (rif. a.2 prima parte).

Nel mese di novembre 2021 è stata redatta la rendicontazione della spesa n.1 per l'importo complessivo di € 95.596. Nel corso del 2022 è stata redatta la rivalutazione idrologica-idraulica dell'invaso (versione definitiva), nonché il progetto definitivo dei lavori riguardanti il miglioramento della sicurezza dello sbarramento; parte dei suddetti interventi saranno appaltati entro la fine della stessa annualità.

In sintesi, risultano ad oggi affidate le seguenti attività:

- progetto di fattibilità tecnica ed economica (*Velia Ingegneria e Servizi Srl*) per un importo complessivo di € 15.225,60 – Rif. Convenzione Rep. N. 464/2017;
- progetto definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza, direzione lavori (*Velia Ingegneria e Servizi Srl*) per un importo complessivo di € 139.496,59 – Rif. Convenzione Rep. N. 495/2020;
- prove geognostiche di laboratorio e installazione dispositivi piezometrici (*Geotecnica Consulting Srl*) per un importo complessivo di € 38.839,12;
- studio geologico e indagini geofisiche e di laboratorio (*Dott. Geol. Girolamo Rizzo*), per un importo complessivo di € 8.686;
- indagini per la determinazione delle caratteristiche meccaniche delle opere complementari (*Geotecna Srl*), per un importo complessivo di € 366;
- esecuzione di indagini videoscopiche su dispositivi piezometrici (*Centro Iside Srl*), per un importo complessivo di € 790,56;
- studio sui moti di filtrazione dello sbarramento (*Prof. Pantaleone De Vita*), per un importo complessivo di € 10.000;
- progettazione, fornitura e posa in opera di un dispositivo di apertura/chiusura dell'imbocco della colonna di scarico e presa (*Conti Srl*) per un importo complessivo di € 71.282,38;
- verifica idrologica e idraulica (*Prof. Domenico Pianese*), per un importo complessivo di € 7.612,80.

Sull'iniziativa risultano ad oggi liquidate somme per complessivi € 162.190,20.

Nel corso del 2025 si ipotizza di poter ultimare le attività tecniche e progettuali e di procedere all'affidamento e all'esecuzione dei restanti lavori non appaltati. È in particolare previsto di poter conseguire l'intera spesa complessivamente ancora prevista per l'iniziativa pari a € 837.810 di cui € 739.595 per lavori e € 98.214 per spese generali.

È altresì ipotizzabile il rimborso al Consorzio di spese di gestione per complessivi € 4.934.

**COD.24 - Nuovi comprensori irrigui nel bacino dell'Alento ristrutturazione, ammodernamento e completamento**

Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo n. 28303 del 11 luglio 2019 è stato concesso al Consorzio il finanziamento di € 10.841.233,65, a valere sul FSC 2014/2020, per la realizzazione del progetto esecutivo dal titolo "Nuovi comprensori irrigui nel bacino dell'Alento – Ristrutturazione, ammodernamento e completamento" redatto dalla società in house Velia Ingegneria e Servizi Srl. Nel corso del 2020 è stata espletata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori che con Delibera 64/2020 sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Gugliucciello Costruzioni SRL di Serre (SA) per l'importo complessivo di € 6.292.887,44 oltre IVA. I lavori sono diretti dalla società in house Velia Ingegneria e Servizi Srl incaricata con Delibera D.A. n.32/2020 e convenzione rep.n.501/2020. Durante la stessa annualità si è proceduto all'affidamento dei seguenti incarichi: Commissione di gara, Commissione di collaudo tecnico amministrativo e revisione contabile, Collaudatore statico.

Allo stato il Consorzio ha liquidato per lavori l'importo omnicomprensivo di € 7.375.140,08 di cui € 6.045.196,79 per imponibile e € 1.329.943,29 per IVA. Sono altresì stati liquidati € 401.261,30 per espropri e € 689.470,00 per spese generali nella misura forfettaria del 75,16% del totale. In totale sono stati dunque liquidati sull'iniziativa € 8.465.871,38.

I lavori principali sono da considerarsi sostanzialmente conclusi al netto del completamento delle pratiche espropriative. Sono in corso di ultimazione le attività connesse alle spese generali.

Si rappresenta altresì che, nell'anno in corso e nell'ambito dell'iniziativa, è stata autorizzata dal Ministero finanziatore la spesa di € 372.773,73 per i connessi lavori di messa in sicurezza per garantire l'approvvigionamento del distretto E3. La procedura di aggiudicazione dei lavori è in corso di definizione.

Nel corso del 2025 si prevede di poter ultimare l'iniziativa, addivenendo al completamento delle correlate liquidazioni per complessivi € 2.311.726,71 di cui € 1.802.054,63 per lavori e € 509.672,07 per spese generali.

È altresì ipotizzabile il rimborso al Consorzio di spese di gestione per complessivi € 173.948 di cui € 160.333,88 per lavori in amministrazione diretta.

Si sottolinea come sia possibile ipotizzare, nel corso del 2025, la gestione del 100% della somma residua.

**COD. 25 – Interventi per l'incremento della sicurezza delle dighe di Carmine e Nocellito nel Comune di Cannalonga (SA): Diga CARMINE CUP E35G18000100007**

Con Delibera CIPE n.12 del 28.02.2018 è stato approvato il secondo Addendum al Piano operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nell'ambito dell'Asse D "Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente" del predetto Addendum, sono stati ammessi a finanziamento gli "Interventi per l'incremento della sicurezza delle dighe di Carmine e Nocellito nel Comune di Cannalonga (SA)".

In data 7/06/2019 è stato sottoscritto l'Accordo tra il Consorzio Velia, nella qualità di soggetto attuatore, ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante il finanziamento degli interventi sopra menzionati per l'importo complessivo di 2.625.000 euro di cui € 2.250.000 per la Diga Carmine e € 375.000 per la Diga Nocellito.

Con Delibera D.A. n.37/2019 il Consorzio ha affidato alla Società in house Velia Ingegneria e Servizi Srl l'incarico di progettazione degli interventi ricompresi nella predetta iniziativa progettuale fino al livello esecutivo, oltreché il coordinamento della sicurezza, la direzione lavori ed il supporto al RUP. Nell'annualità 2021 la Società in house Velia Ingegneria e Servizi Srl ha redatto il piano delle indagini finalizzate alla rivalutazione della sicurezza sismica dello sbarramento e la rivalutazione della sicurezza idrologica-idraulica dell'invaso. Nel corso del 2022 è stata redatta, e successivamente inviata al MIT, la rivalutazione idrologica ed idraulica dell'invaso nonché la rivalutazione della sicurezza sismica dello sbarramento. Quest'ultima è in corso di revisione a seguito di talune osservazioni formulate dal MIT nell'ambito dell'istruttoria di competenza. Nel corso del 2023 e del 2024 sono state altresì trasmesse la verifica sismica dello sbarramento oltreché i chiarimenti e le integrazioni richieste dal Ministero competente; la stessa è tutt'ora in corso di istruttoria.

In sintesi, risultano ad oggi affidate le seguenti attività:

- studi specialistici, progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori (*Velia Ingegneria e Servizi Srl*) per un importo complessivo di € 356.279,04 – Rif. Convenzione Rep. N. 490/2019;
- prove geognostiche e di laboratorio (*Ingeo Srl*) per un importo complessivo di € 40.346,13;
- (*Impresonda di Gagliardi Nicola*) per complessivi € 15.197,32;
- attività di monitoraggio (*Centro Iside Srl*) per un importo complessivo di € 17.587,28.

Sull'iniziativa risultano ad oggi liquidate somme per complessivi € 116.623,91.

Nel corso del 2025 si ipotizza di poter ultimare le attività tecniche e progettuali e di procedere all'affidamento e all'esecuzione dei restanti lavori non appaltati. È in particolare previsto di poter conseguire l'intera spesa complessivamente ancora prevista per l'iniziativa pari a € 2.133.376,09 di cui € 1.704.624 per lavori e € 428.752 per spese generali.

È altresì ipotizzabile il rimborso al Consorzio di spese di gestione per complessivi € 12.563.

**COD. 26 – Interventi per l'incremento della sicurezza delle dighe di Carmine e Nocellito nel Comune di Cannalunga (SA): Diga NOCELLITO CUP E35G19000150007**

Con Delibera CIPE n.12 del 28.02.2018 è stato approvato il secondo Addendum al Piano operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nell'ambito dell'Asse D "Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente" del predetto Addendum, sono stati ammessi a finanziamento gli "Interventi per l'incremento della



sicurezza delle dighe di Carmine e Nocellito nel Comune di Cannalunga (SA)".

In data 7/06/2019 è stato sottoscritto l'Accordo tra il Consorzio Velia, nella qualità di soggetto attuatore, ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante il finanziamento degli interventi sopra menzionati per l'importo complessivo di 2.625.000 euro di cui € 2.250.000 per la Diga Carmine e € 375.000 per la Diga Nocellito.

Con Delibera D.A. n.37/2019 il Consorzio ha affidato alla Società in house Velia Ingegneria e Servizi Srl l'incarico di progettazione degli interventi ricompresi nella predetta iniziativa progettuale fino al livello esecutivo, oltreché il coordinamento della sicurezza, la direzione lavori ed il supporto al RUP. Nell'annualità 2021 la Società in house Velia Ingegneria e Servizi Srl ha redatto il piano delle indagini finalizzate alla rivalutazione della sicurezza sismica dello sbarramento. Nel corso del 2022 è stata redattata rivalutazione idrologica ed idraulica dell'invaso e sono state eseguite le indagini geognostiche per la rivalutazione della sicurezza sismica dello sbarramento. Nel corso del 2024 è stata trasmessa al competente Ministero la documentazione relativa alla verifica sismica dello sbarramento. Il medesimo Ministero ha richiesto l'integrazione e la modifica di taluni elementi della predetta verifica che si prevede poter trasmettere all'inizio del 2025.

In sintesi, risultano ad oggi affidate le seguenti attività:

- studi specialistici, progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori (*Velia Ingegneria e Servizi Srl*) per un importo complessivo di € 356.279,04 – Rif. Convenzione Rep. N. 490/2019;
- prove geognostiche e di laboratorio (*Polo Geologico Srl*) per un importo complessivo di € 53.545,80;
- fornitura e posa in opera di scala di accesso/ispezione del paramento di monte della diga Nocellito (*Pignataro Costruzioni Srl*) per complessivi € 40.494,93.

Sull'iniziativa risultano ad oggi liquidate somme per complessivi € 97.657,83.

Nel corso del 2025 si ipotizza di poter ultimare le attività tecniche e progettuali e di procedere all'affidamento e all'esecuzione dei restanti lavori non appaltati. È in particolare previsto di poter conseguire l'intera spesa complessivamente ancora prevista per l'iniziativa pari a € 277.342 di cui € 135.831 per lavori e € 141.511 per spese generali.

È altresì ipotizzabile il rimborso al Consorzio di spese di gestione per complessivi € 1.633.

**COD. 27 – Parkway Alento (2° stralcio). Interventi di tutela, valorizzazione e promozione della fruizione sostenibile del patrimonio naturale del SIC Alento (...). CUP E37B16001500004**

Con avviso del 06/03/2020 (Reg. Uff. 0004114) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato una manifestazione di interesse per la formulazione di proposte progettuali nell'ambito dell'asse C – Accessibilità turistica, finalizzate a migliorare l'accessibilità e l'attrattività dei siti di interesse turistico di particolare pregio storico e culturale, con fondi a valersi sul P.A.C.

Infrastrutture e Reti 2014 – 2020. Con delibera Presidenziale n. 74/2020 il Consorzio ha approvato e proposto a finanziamento il progetto esecutivo redatto dalla Società *Velia Ingegneria e Servizi Srl* in house relativo all'intervento denominato "Parkway Alento (2° stralcio) – Interventi di tutela, valorizzazione e promozione della fruizione sostenibile del patrimonio naturale del SIC Alento (IT 8050012) – Rete Natura 2000 – 2° lotto. Ciclovia dell'Alento", dell'importo complessivo di € 10.800.000. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile con nota 1222 del 24 giugno 2021 ha comunicato al Consorzio l'esito definitivo della graduatoria delle operazioni ammesse a finanziamento del programma PAC – Infrastrutture e reti 2014-2020 Asse C – Accessibilità Turistica, tra le quali è inserito il progetto in argomento. Con Delibera D.A. n.61/2021 sono stati approvati gli esiti della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art.14-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., per acquisire le autorizzazioni, concessioni, permessi, pareri o nulla osta da parte degli enti e/o amministrazioni competenti per la realizzazione degli interventi previsti in progetto. Il MIMS con nota 19553 del 11/11/2021 ha trasmesso la Convenzione di concessione del finanziamento. Nel corso dell'annualità 2022 si è svolta la procedura di affidamento per l'esecuzione dei lavori previsti in progetto la quale, per vicissitudini varie di carattere amministrativo, è tutt'ora in corso di definizione.

In sintesi, risultano ad oggi affidate le seguenti attività:

- progettazione definitiva ed esecutiva, redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e supporto al RUP (*Velia Ingegneria e Servizi Srl*) per un importo complessivo di € 250.714,88 – Rif. Convenzione Rep. N. 456/2017;
- direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (*Velia Ingegneria e Servizi Srl*) per un importo complessivo di € 196.664,00 – Rif. Convenzione Rep. N. 530/2022;
- supporto tecnico all'Ufficio espropri (*Ingeo Solutions di Contaldi Diego Srl*) per un importo complessivo di € 25.376,00;
- fornitura polizza fideiussoria a garanzia dell'anticipazione sul finanziamento (*AON Spa*) per un importo complessivo di € 50.000,00;
- redazione VIARCH (*Dott.ssa Archeol. Giovanna Baldo*) per un importo complessivo di € 1.500,00;
- verifica progetto esecutivo (*DEMA Engineering Srl*) per un importo complessivo di € 14.591,20;
- aggiornamento verifica progetto esecutivo (*Ing. Giuseppe D'Angiolillo*) per un importo complessivo di € 2.537,60;
- collaudo tecnico - amministrativo (*terna collaudatori*) per un importo complessivo di € 25.249,12;
- commissione giudicatrice di gara per un importo complessivo di € 15.945,40;
- supporto al RUP (*Arch. Antonio Petrocelli*) per un importo complessivo di € 21.632,00;
- esecuzione dei lavori (*Viro Costruzioni Generali Srl*) per un importo complessivo di € 6.514.324,56;
- supporto tecnico per la pubblicazione dell'appalto aggiudicato su eNotices (*Info Srl*) per

un importo complessivo di € 244,00;

- componente del collegio consultivo tecnico (*Arch. Domenico De Maio*) per € 13.864,83;
- quota parte di competenza del compenso per il presidente del collegio consultivo tecnico (*Ing. Elvira Mastrogiovanni*) pari ad € 7.625,65;
- analisi chimiche e caratterizzazione terre e rocce da scavo (*Topchem Engineering Srl*) per € 12.566,00;
- attività di sorveglianza archeologica durante gli scavi e i saggi stratigrafici archeologici (*Eikon Servizi per i Beni Culturali S.a.S. di Carola Salvaggio & C.*) per € 10.792,06.

Sull'iniziativa risultano dunque ad oggi disposti affidamenti per € 7.148.869,78 e liquidate somme nella misura complessiva di € 1.692.607,96 per i quali in data 10/12/2024 è stato disposto l'inoltro all'ente finanziatore della correlata domanda di rimborso.

Nel corso del 2025 si prevede di poter dar corso al completamento dell'iniziativa. È altresì da evidenziare il dovuto rimborso al Consorzio di spese di gestione per € 53.633.

Il completamento dell'iniziativa, ad oggi ipotizzabile nel corso del 2025, prevede la gestione di somme per complessivi € 9.107.392 di cui € 8.479.175 per lavori e € 628.207 per spese generali. Nelle more dell'eventuale riconoscimento a recupero delle economie di gara gli importi originari di riferimento sono stati considerati all'attualità immutati.

**COD. 29 – Ammodernamento dell'impianto irriguo Metoio alimentato dall'Invaso San Giovanni Corrente nel Comune di Ceraso (SA) - CUP E14D16000060009**

Con DICA n.12663 del 9/03/2022 la Regione Campania ha finanziato il progetto esecutivo degli interventi di "Ammodernamento dell'impianto irriguo Metoio (...)" per l'importo di € 3.174.784 con fondi a valere sul PSR Campania 2014/2020 Tipologia 4.3.2 "Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari". La progettazione esecutiva degli interventi è stata affidata alla società in house *Velia Ingegneria e servizi srl* con Delibera Presidenziale n. 46/2018 e successiva convenzione rep.n.471 del 14/09/2018. Nel corso dell'annualità 2022 si è svolta la procedura di affidamento per l'esecuzione dei lavori. Nel corso del 2023, dopo una serie di vicissitudini, si è addivenuti all'affidamento dei lavori alla società *F. e C. Costruzioni Srl* e alla conseguente consegna negli stessi nel Febbraio 2023. I lavori sono in corso di ultimazione. L'importo rimodulato dell'iniziativa come da correlata DICA è pari a € 2.576.530,65.

In sintesi, risultano ad oggi affidate le seguenti attività:

- progettazione definitiva ed esecutiva, redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e supporto al RUP (*Velia Ingegneria e Servizi Srl*) per un importo complessivo di € 53.289,60 – Rif. Convenzione Rep. N. 471/2018;
- direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (*Velia Ingegneria e Servizi Srl*) per un importo complessivo di € 39.586,56 – Rif. Convenzione Rep. N. 528/2022;
- relazione agronomica (*Dott. Agr. Stefano Leoni*) per € 2.380 oltre IVA e oneri previdenziali

- accessori;
- redazione VIARCH (*Studio di consulenza archeologica*) per € 1.600 oltre IVA e oneri previdenziali accessori;
  - redazione VIARCH (*Studio di consulenza archeologica*) per € 1.600 oltre IVA e oneri previdenziali accessori;
  - studio geologico e di compatibilità idrogeologica (*Geologica Toscana*) per € 9.100 oltre IVA e oneri previdenziali accessori;
  - verifica progetto esecutivo (*Ing. Giuseppe D'Angiolillo*) per € 2.000 oltre IVA e oneri previdenziali accessori;
  - indagini geognostiche e sismiche (*Inge Srl*) per € 1.875 oltre IVA;
  - collaudo statico e tecnico - amministrativo (*Ing. Antonio Di Feo*) per € 5.000 oltre IVA e rimborso spese di viaggio e alloggio;
  - realizzazione dei lavori (*F. E C. Costruzioni Srl*) per € 1.425.695,58 oltre IVA;
  - quota parte delle forniture previste dall'iniziativa.

Allo stato sono stati emessi certificati di pagamento per lavori (fino al SAL n. 04) di importo pari a € 847.839,67. Per quanto concerne le spese generali, queste sono avanzate sino a un importo stimato di € 207.299,74. L'importo dell'avanzamento della spesa è dunque pari a € 1.055.139,41. Ad ogni modo si stima che l'iniziativa possa concludersi nel 2025 e, allo scopo, è prevista la gestione della spesa residua per complessivi € 1.521.391,24 di cui € 1.265.399,47 per lavori e forniture e € 255.991,77 per spese generali.

È altresì ipotizzabile il rimborso al Consorzio di spese di gestione per complessivi € 78.084 di cui € 69.124,61 per lavori in amministrazione diretta.

**COD. 30 – Piano straordinario di difesa idraulica e idrogeologica nei bacini del fiume Alento e della Fiumarella di Ascea (3° stralcio). Interventi di manutenzione straordinaria del reticolo idraulico di bonifica. 1° lotto - CUP E98H16000040008**

Con D.R.D. n. 353 del 21/09/2022 la Regione Campania ha approvato il bando di attuazione e i relativi allegati della Misura 5 Sottomisura 5.1 Sostegno ad investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici -Tipologia di intervento 5.1.1: "Prevenzione danni da avversità atmosferiche e da erosione suoli agricoli in ambito aziendale ed extraaziendale - Azione B: Riqualficazione ambientale di fossi e/o canali consortili. Il Consorzio ha disposto la partecipazione al Bando con il progetto sopraindicato, dell'importo complessivo di € 1.674.834. Con D.D. n. 591 del 16/10/2023 la Regione Campania ha provveduto alla pubblicazione della graduatoria provvisoria delle istanze presentate, tra le quali figura l'iniziativa del Consorzio per un ammontare ridotto di € 1.526.619,58. La correlata DICA di finanziamento è stata sottoscritta nel dicembre 2023 con la quale è fissato il termine di ultimazione delle attività per il 22/10/2025.

Allo stato risultano affidate le seguenti attività:

- esecuzione dei lavori (*Sogeed Srl Unipersonale*) per un importo complessivo di € 720.521,74 oltre IVA – Rif. Contratto Rep. N. 562/2024;
- direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (*Velia Ingegneria e Servizi Srl*) per un importo complessivo di € 39.000,00 oltre IVA – Rif. Contratto Rep. N. 561/2024.

A seguito dei citati affidamenti, con DICA del 02/12/2024 è stato rimodulato il contributo per l'iniziativa il quale ammonta allo stato ad € 1.155.915,41.

Sono in corso di affidamento i servizi di collaudo statico e tecnico – amministrativo in c.o., sorveglianza archeologica e caratterizzazione di sedimenti, terre e rocce da scavo.

Allo stato è stato liquidato un primo acconto in favore della società Velia Ingegneria e Servizi Srl per le attività affidate pari ad di € 7.800,00 oltre IVA.

Nel corso del 2025 è stimato poter ultimare l'affidamento e l'esecuzione delle attività tecniche e progettuali e di procedere all'affidamento e all'esecuzione delle attività previste. È in particolare previsto di poter conseguire l'intera spesa complessivamente ancora prevista per l'iniziativa pari a € 1.146.399 di cui € 947.472 per lavori e € 198.928 per spese generali.

È altresì ipotizzabile il rimborso al Consorzio di spese di gestione per complessivi € 6.751.

#### **LAVORI FINANZIATI/COFINANZIATI ULTIMATI - IMPIEGO DI SOMME RESIDUE**

##### **COD.4 - AGC1 - Progetto Integrato Alento - Completamento schema idrico - 1° lotto.**

I lavori principali sono stati ultimati e collaudati. Il Consorzio ha redatto una perizia aggiuntiva da sottoporre al Commissario ad Acta ex-Agensud (che ha finanziato l'intervento), per l'importo di € 125'000, in relazione a esigenze sopravvenute relative a:

- movimento franoso riguardante una condotta irrigua consortile nel comune di Casal Velino;
- adeguamento impianti elettrici ed elettromeccanici consortili installata presso gli impianti di sollevamento del comprensorio Alento.

La realizzazione dei lavori da completare ammonta ad € 113.090 di cui € 103.344 per lavori e € 9.745 per spese generali.

#### **LAVORI DA REALIZZARE CON FONDI DEL CONSORZIO**

##### **COD.8 - MIPAAF – Minicentrale idroelettrica del Palistro - CUP E14E12000610006**

I lavori per la realizzazione della minicentrale sono di fatto ultimati a complemento dei quali resta da gestire, plausibilmente nel corso del 2024, l'importo complessivo di € 57.320 di cui € 50.000 per lavori e € 7.320 per spese generali.

**LAVORI DA REALIZZARE IN QUALITA' DI SOGGETTO ATTUATORE****MIPAAF – Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo. Rete di adduzione e distribuzione - CUP I16J20000170003**

Il Consorzio riveste il ruolo di soggetto attuatore del suddetto intervento del quale è beneficiario il Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario di Vallo della Lucania. L'investimento è complessivamente finanziato nella misura di € 9.708.861 di cui € 8.771.930 per lavori e € 1.047.083 per spese generali. L'appalto dei lavori è affidato alla ditta S2 Costruzioni Srl.

All'attualità sono stati emessi S.A.L. per lavori pari a complessivi € 2.410.354 omnia e sono state sostenute spese generali per redazione del progetto, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per € 322.655,22.

Nel corso del 2025 si prevede di poter completare le attività per un ammontare di € 6.975.851,47 di cui € 6.238.702,03 per lavori e € 737.149,43 per spese generali.

**LAVORI IN ATTESA DI FINANZIAMENTO**

Nella tabella 2 che segue, si riportano gli interventi in attesa di finanziamento. Occorre evidenziare che tali interventi, ancorché possano essere finanziati nel corso dell'anno, non sono stati inseriti nelle previsioni di bilancio.

<b>Cod.</b>	<b>Intervento</b>	<b>Q.E.</b>
<b>A</b>	Ripristino viabilità e collegamenti di servizio del bacino della diga Alento (5° lotto). Completamento	€ 26.032.713,76
<b>B</b>	Sistema di distribuzione intersettoriale. 3° lotto (1° stralcio)	€ 13.046.612,11
<b>C</b>	Rete irrigua Alento. Piano di manutenzione straordinaria	€ 4.645.046,00
<b>D</b>	Piano straordinario di difesa idraulica e idrogeologica nei bacini del fiume Alento e della Fiumarella di Ascea (2° stralcio). Interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità nei bacini del Fiume Alento e della Fiumarella di Ascea	€ 10.700.000,00
<b>E</b>	Programma energia (FER)	€ 15.518.950,00
<b>F</b>	Normalizzazione dell'esercizio della diga di Piano della Rocca	€ 1.780.000,00
<b>G</b>	Normalizzazione dell'esercizio della diga Fabbrica	€ 1.130.000,00

Gli interventi sopra elencati sono sintetizzati di seguito:

**A.** Completamento strada provinciale 159/b per il collegamento Diga Alento – Stio: il Consorzio dispone del progetto esecutivo “da revisionare” dei lavori in argomento il cui importo è stato stimato in 16,8 milioni di euro. Il suddetto progetto è stato finanziato dalla Regione Campania con DDR n.143 del 9/04/2019 e successive modificazioni intervenute con DDR n. 48 del 04/09/2020 con fondi a valere sul POC Campania 2014/2020. Il finanziamento predetto è in corso di perfezionamento e si è in attesa che venga sottoscritta la convenzione regolante il

finanziamento assentito. L'importo attualizzato dell'investimento è pari a € 26.032.713,76.

- B.** Nel mese di settembre 2020 il Consorzio ha partecipato al bando di selezione delle proposte progettuali da finanziare con risorse del FSC 2014-2020-POA Sottopiano 2 "Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue (...)" – Decreto MIPAAF n.39228/2019 con il progetto esecutivo dal titolo "Completamento schema idrico dell'Alento. Sistema di distribuzione irriguo intersettoriale. 3° lotto di completamento - 1° stralcio" avente un importo complessivo dell'investimento pari a circa 10 Meuro. Con Decreto Mipaaf n.578732/2021 è stata approvata la graduatoria provvisoria delle iniziative progettuali finanziabili. In base alla predetta graduatoria il progetto di che trattasi è risultato ammesso ed in posizione NON utile per il finanziamento a causa dell'esaurimento dei fondi stanziati. Lo stesso progetto nel corso del 2021 è stato inserito nel database DANIA (Database Nazionale degli investimenti per l'Irrigazione e l'Ambiente) per partecipare alla selezione dei progetti da finanziare con risorse PNRR – Legge di Bilancio 2021. L'importo attualizzato dell'investimento è pari a € 13.046.612,11.
- C.** il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con nota prot. N. 0277991 del 16/06/2021 ha informato gli enti interessati che entro il mese di settembre 2021 avrebbe effettuato una ricognizione e selezione degli interventi da finanziare con fondi a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR. Il Consorzio ha stabilito di partecipare alla predetta procedura di selezione con l'iniziativa progettuale dal titolo "RETE IRRIGUA ALENTO Piano di manutenzione straordinaria: Lotto A - Messa in sicurezza degli adduttori; Lotto B - Sostituzione apparecchiature idrauliche e impianti elettromeccanici" redatta dalla Società Velia Ingegneria e Servizi Srl. Il progetto esecutivo è stato approvato nel mese di settembre 2021 con un importo complessivo della spesa prevista di € 3,5 milioni di euro. Il progetto è stato inserito nel database DANIA (Database Nazionale degli investimenti per l'Irrigazione e l'Ambiente) per partecipare alla selezione dei progetti da finanziare con risorse PNRR – Legge di Bilancio 2021. L'importo attualizzato dell'investimento è pari a € 4.645.046,00.
- D.** Il Consorzio dispone del progetto esecutivo denominato "Piano straordinario di difesa idraulica e idrogeologica nei bacini del fiume Alento e della Fiumarella di Ascea (2° stralcio). Interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità nei bacini del Fiume Alento e della Fiumarella di Ascea", dell'importo complessivo di € 10.700.000,00. Il progetto sarà candidato al primo bando utile.
- E.** Il Consorzio ha pianificato la realizzazione di un programma di interventi finalizzati alla produzione di energia da fonte rinnovabile (FER) per un importo complessivamente stimato in € 15.518.950. È intenzione dell'ente finanziare quota parte degli interventi confondi pubblici e la restante parte con altri fondi o prestiti agevolati presso la CDP.
- F.** Il Consorzio ha intenzione di provvedere alla realizzazione di un'opera di normalizzazione dell'esercizio della diga di Piano della Rocca. Il costo stimato dell'intervento è pari a complessivi € 1.780.000,00.

**G.** Il Consorzio ha intenzione di provvedere alla realizzazione di un'opera di normalizzazione dell'esercizio della diga Fabbrica. Il costo stimato dell'intervento è pari a complessivi € 1.130.000,00.

È probabile che gli interventi sopra riportati siano finanziati nel corso dell'anno, ma prudenzialmente non se ne tiene conto ai fini delle previsioni di bilancio.

**Prignano Cilento (SA), Novembre 2024**

**Il Direttore**

**Ing. Marcello Nicodemo**

